AGIP ARCHIVIO POZZI AGIP SpA ATTIVITA' MINERARIE SECE-GESO — AGIP-AMI ARCHIVIO CEDI

Profilo del pozzo

POGGIOFIORITO 6

(JOINT VENTURE AGIP-SPI)

E/PROF

Disegno N°	Aggiornato al: 15-11-1974	Allegato a:	Allegato N° 7
Scala: 1:1000	Data: 20-11-1974	Compilatore: P. M. E. MONTIS	Disegnatore: O. MATTEI

Stato: ITALIA Prov: CHIETI
Carta: I.G.M. F° 147 Tav: I° N.O. Scala: 1:25'000

Coord. geog. Long. 1° 51' 21"5 Lat. 42° 15' 32"5
Coord. piane E ..... N .....

2430 COL

ROCCE TERRIGENE: Elementi di breccia; Ciottoli; Sabbia grossolana; Sabbia fine; Sabbia quarzosa; Sabbia sublitica; Sabbia litica; Sabbia subfeldspatica; Sabbia feldspatica; Silt; Argilla; Marna

CEMENTI: Cemento in generale; Cemento siliceo; Cemento carbonatico; Cemento calcitico; Cemento dolomitico; Cemento solfatico; Cemento ferruginoso; Cemento sideritico

ROCCE CARBONATICHE: Calcare in generale; Mudstone; Wackestone; Packstone; Grainstone; Boundstone; Chalk; Calcare dolomitico; Dolomia calcarea; Dolomia in generale; Dolomia media e grossa (> 62 μ); Dolomia fine (< 62 μ)

ALTRE ROCCE: Gesso o anidrite; Sali di Na, K, Mg.; Carbone in generale; Selce; Rocce ferruginose

ROCCE IGNEE E METAMORFICHE: Rocce intrusive; Rocce effusive; Rocce filoniane; Rocce piroclastiche; Rocce metamorfiche

PARTICELLE E FOSSILI: Intraclasti angolosi in generale; Intraclasti arrotondati in generale; Pellettoidi; Ooliti; Oncoliti; Macrofossili in generale; Alghe; Briozoi; Coralli; Crinoidi; Lamellibranchi; Rudiste; Macroforaminiferi; Microfossili in generale; Foraminiferi planctonici; Foraminiferi bentonici; Frammenti di fossili; Rudiste in frammenti; Radiolari; Spicole di Spugna; Ostracodi

STRUTTURE SEDIMENTARIE E DIAGENETICHE: Stratificazione massiccia; Stratificazione decimetrica; Laminazioni parallele; Stratificazione incrociata; Stratificazione gradata; Strutture nodulari; Stromatoliti; Bioturbazioni; Stratificazione disturbata; Laminazioni convolute; Ripple marks; Fessure di essiccazione; Pressure solution; Strutture geopete; Birdseyes

TIPI DI POROSITA': PK Porosità chalk; PI Porosità intergranulare; PV Porosità vacuolare; PC Porosità intercristallina; PF Porosità per fratture

SIMBOLI VARI: Assorbimenti; Perdite di circolazione; Carote di fondo con parte ricuperata e pendenze; Carote di parete; F.I.T.; Contatto tettonico; Discontinuità in generale; Fratture; Liscioni

MINERALIZZAZIONE: Acqua dolce; Acqua salmastra; Acqua salata; Tracce di gas; Gas; Tracce di olio; Olio

MANIFESTAZIONI DURANTE LA PERFORAZIONE: Tracce di gas; Gas; Tracce di olio; Olio; Bitume; Acqua salata; Acqua dolce; Gas ed acqua salata; Tracce di gas e di olio

Tubi cementati; Tubi forati con fucile; Tubi "presi"; Aste di perforazione "prese"; Tappi di cemento; Squeezing; Bridge Plug; Foro deviato; Prova di tester riuscita; Prova di tester non riuscita; Tubing con packer di produzione; Pompa

Impianto IDECO PIGNONE H-40
Profondità totale m 1'766,00
Inizio perforazione 21-10-1974
Fine perforazione 12-11-1974
Impianto rilasciato il 15-11-1974
Esito del pozzo RITENUTO STERILE
Intervallo produttivo .....
Inizio produzione .....
Quota s.l.m.: Tavola Rotary m 308,00; Prima flangia m 303,53; Piano terra m 305,00

CUTTINGS | ETA' | FORMAZIONE | Profondità Piedi / Metri | Colonna litologica | LOG ELETTRICI: POTENZIALE SPONTANEO millivolts | Mineralizz. Manifestaz. | RESISTIVITA' ohms m²/m | CAROTE | AMBIENTE | Strutture e tipi di deposito | PALEONTOLOGIA: FOSSILI | ZONE | PROVE ESEGUITE | TUBAZIONI | OSSERVAZIONI | Avanzamento

NOTA

Tutte le profondità sono riferite al piano Tavola Rotary.

TUBAZIONI

ø 13 3/8" a m 285
Cementata fino a giorno con q 430 di cemento classe A (D= 1820 g/l)

ø 9 5/8" a m 990
Cementata fino a m 15 con q 410 di cemento classe A (D= 1840 g/l)

TERMOMETRIE

Nessuna.

CEMENT BOND LOGS

Nessuno.

PROVE DI VERTICALITA' (Tocto)

m 288	=	0° 30'
" 696	"	0° 45'
" 992	"	1° 15'
" 1153	"	1° 00'
" 1516	"	0° 45'
" 1664	"	0° 45'

CUTTINGS

m 0 - 1210 ogni 10 m
" 1210 - 1766 " 5 "

CAROTE DI FONDO

CAROTE DI PARETE

Nessuna.

FANGO DI PERFORAZIONE (Densità in g/l)

TIPO AR

m 0 - 62	D=	1100
" 62 - 288	"	1250

TIPO LS

m 288 - 375	D=	1150
" 375 - 556	"	1200
" 556 - 900	"	1210
" 900 - 993	"	1200
" 993 - 1154	"	1290
" 1154 - 1180	"	1300
" 1180 - 1280	"	1310
" 1280 - 1766	"	1500

ASSORBIMENTI

Nessuno.

MANIFESTAZIONI

Detector continuo AGIP
m 848 = 1 %
m 1362 = 0,8 %

OPERAZIONI SCHLUMBERGER

IES m 11,5 - 288
" 285 - 993
" 990,5 - 1766,5

BHC-C m 46 - 286
" 285 - 993
" 990,5 - 1763

HDT m 285 - 991,7
" 990,5 - 1765

FDC-C m 285 - 992
" 990,5 - 1766

CIS m 256 - 1766 per misure di velocità SSL.

Perforazione colonne

Nessuna.

TAPPI DI CEMENTO (Chiusura mineraria)

m 1250 - 1400 con q 80 di classe A (D= 1880 g/l)
m 890 - 1022 con q 65 di classe A (D= 1880 g/l)
m 100 - 200 con q 50 classe A (D= 1880 g/l)

BRIDGE PLUGS

Nessuno.

SQUEEZINGS

Nessuno.

PROVE DI STRATO ATTRAVERSO SCARPA

Nessuna.

PROVE DI STRATO IN FORMAZIONE

Nessuna.

PROVE DI STRATO IN COLONNA

Nessuna.

PROVE DI PRODUZIONE

Nessuna.

ANALISI

Nessuna.